

COMUNE DI CERCENASCO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CERCENASCO

*Immobile sito in Via XX Settembre, n. 28 - 10060 Cercenasco (TO) - Censito al NCT al Foglio 12 mappale 407 e
censito al NCEU al Foglio 12 mappale 407*

PIANO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

D13.06 CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE:



COMUNE DI CERCENASCO

Via XX Settembre n. 11 - 10060 Cercenasco (TO)
Tel. (+39) 011.9809227/ Fax.(+39) 011.9802731
P.IVA02332240015/C.F. 85003050011

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Capogruppo Mandatario RTP:

ARCH. GIORGIO TARDITI
Coordinamento GdL e Referente per la Stazione
Appaltante e gli Enti coinvolti

Mandanti:

Progettazione Architettonica
ARCH. ALESSANDRO CIMENTI - studioata
ARCH. ELISA DOMPÈ - studioata

Progetto Impianti
ING. MARCELLO PRINA
ARCH. ALBERTO CHIALVA

Progetto Strutturale
ING. VALTER RIPAMONTI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
IN FASE DI ESECUZIONE
ARCH. ELISA DOMPÈ - studioata

| Nome | Data d'inizio | Data di fine | Durata | |
|--|---------------|--------------|--------|--|
| APPALTO | 20/02/25 | 20/02/26 | 356 | |
| • ACCANTIERAMENTO | 20/02/25 | 20/02/25 | 1 | |
| • PONTEGGIO | 21/02/25 | 23/05/25 | 90 | |
| • DEMOLIZIONE COPERTURA | 24/02/25 | 03/03/25 | 8 | |
| • REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA - PONTEGGIO | 04/03/25 | 26/05/25 | 82 | |
| • STRUTTURA DI COPERTURA | 04/03/25 | 18/03/25 | 15 | |
| • CAMINI | 19/03/25 | 26/03/25 | 8 | |
| • BARRIERA AL VAPORE COPERTURA | 27/03/25 | 31/03/25 | 5 | |
| • ISOLAMENTO COPERTURA | 30/03/25 | 08/04/25 | 10 | |
| • IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE | 09/04/25 | 13/04/25 | 5 | |
| • POSA LUCERNAI | 14/04/25 | 18/04/25 | 5 | |
| • MANTO DI COPERTURA | 19/04/25 | 02/05/25 | 12 | |
| • RIPRISTINO MURATURA IN PARAMANO SOTTO L'IMPOSTA DEL TETTO | 03/05/25 | 14/05/25 | 12 | |
| • LATTONERIA | 15/05/25 | 23/05/25 | 9 | |
| • LINEA VITA | 24/05/25 | 26/05/25 | 3 | |
| • PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE DA CONSERVARE | 03/05/25 | 07/05/25 | 5 | |
| • RIMOZIONI APPARECCHIATURE DA CONSERVARE | 08/05/25 | 12/05/25 | 5 | |
| • PORTE | 08/05/25 | 08/05/25 | 1 | |
| • RADIATORI E COMPONENTI IDRAULICI | 09/05/25 | 10/05/25 | 2 | |
| • APPARECCHI ILLUMINANTI | 11/05/25 | 12/05/25 | 2 | |
| • RIMOZIONE IMPIANTI OBSOLETI | 13/05/25 | 17/05/25 | 5 | |
| • DEMOLIZIONI TRAMEZZI INTERNI | 18/05/25 | 25/05/25 | 8 | |
| • CAROTAGGI E NUOVE APERTURE NELLE MURATURE PORTANTI | 26/05/25 | 01/06/25 | 7 | |
| • RIMOZIONE VECCHI INTONACI - RASCHIATURE VECCHIE TINTE | 03/06/25 | 14/06/25 | 12 | |
| • CERCHIATURE E CONSOLIDAMENTI PUNTUALI DELLE MURATURE | 15/06/25 | 24/06/25 | 10 | |
| • CONSOLIDAMENTO SOFFITTI CON RETE ANTISFONDELLAMENTO | 25/06/25 | 04/07/25 | 10 | |
| • CONSOLIDAMENTO MURATURE INTERNE DA CAPPOTTARE | 05/07/25 | 14/07/25 | 10 | |
| • CONSOLIDAMENTO SOFFITTO CON CARTONGESSO ANTISFONDELLAMENTO | 09/08/25 | 21/08/25 | 12 | |
| • CONSOLIDAMENTO MURATURE INTERNE (SENZA CAPPOTTO) | 22/08/25 | 02/09/25 | 12 | |
| • IMPIANTI | 15/07/25 | 11/12/25 | 147 | |
| • TRACCE PER IMPIANTI | 15/07/25 | 24/07/25 | 10 | |
| • PASSAGGI TUBAZIONI IMPIANTI | 25/07/25 | 03/08/25 | 10 | |
| • SOTTOSERVIZI (SCARICHI, ADDUZIONI E PASSAGGI NELL'INTERRATO) | 09/08/25 | 19/08/25 | 10 | |
| • CENTRALE IMPIANTI TERMICI - DISTRIBUZIONE GENERALE- | 20/08/25 | 31/08/25 | 12 | |
| • IMPIANTO VMC RETE NON A VISTA | 23/08/25 | 01/09/25 | 10 | |
| • IMPIANTO VMC RETE A VISTA | 26/08/25 | 02/09/25 | 8 | |
| • CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO | 07/11/25 | 16/11/25 | 10 | |
| • IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MONTAGGI RADIATORI | 04/12/25 | 11/12/25 | 7 | |
| • POSA PANNELLI FOTOVOLTAICI | 17/11/25 | 24/11/25 | 8 | |
| • QUADRI ELETTRICI | 02/09/25 | 13/09/25 | 12 | |
| • POSA APPARECCHI ILLUMINANTI AREA INTERNA | 29/11/25 | 03/12/25 | 5 | |
| • CAPPOTTO INTERNO SU SUPERFICI VERTICALI | 04/08/25 | 22/08/25 | 18 | |
| • CONTROSOFFITTI | 07/09/25 | 26/09/25 | 20 | |
| • INTONACI INTERNI E RASATURE | 27/09/25 | 08/10/25 | 12 | |
| • POSA DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO NEI BAGNI | 09/10/25 | 16/10/25 | 8 | |
| • SERRAMENTI INTERNI | 17/10/25 | 26/10/25 | 10 | |
| • SERRAMENTI ESTERNI | 27/10/25 | 06/11/25 | 10 | |
| • TINTEGGIATURE INTERNE | 17/11/25 | 26/11/25 | 10 | |
| • POSA SANITARI | 29/11/25 | 03/12/25 | 5 | |
| • SCAVI E DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA | 04/12/25 | 14/12/25 | 10 | |
| • RETI ESTERNE | 15/12/25 | 21/12/25 | 7 | |
| • SOTTOFONDI E CA PER NUOVA RAMPA | 22/12/25 | 03/01/26 | 10 | |
| • PAVIMENTAZIONE ESTERNA (RAMPA E MARCIAPIEDE) | 04/01/26 | 14/01/26 | 10 | |
| • INTONACI ESTERNI | 15/01/26 | 24/01/26 | 10 | |
| • RASATURE ESTERNE | 25/01/26 | 03/02/26 | 10 | |
| • TINTEGGIATURE ESTERNE | 04/02/26 | 10/02/26 | 7 | |
| • DISALLESTIMENTO CANTIERE | 11/02/26 | 15/02/26 | 5 | |
| • PULIZIA FINALE E RESTITUZIONE AREA | 16/02/26 | 20/02/26 | 5 | |